

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المشروع : مجمع النويمة التعليمى للبنات

الأعمال :- أعمال الإنترلوك

إسم مقاول الباطن :- مبارك زاب خان - 0593288769

رقم المستخلص : (8)

التاريخ : 04 / 07 / 2021 م

م	بيان الأعمال	الوحدة	الفنه	الكمية المنفذة			القيمة الاجماليه	نسبة الصرف	الاجمالى	ملاحظات
				السابقة	الحاليه	الاجمالى				
1	أعمال بلاط انترلوك بالموقع العام									
	المدرسة الإبتدائي	م2	12	800	640	1440	17,280	90.00%	15,552.00	
	المدرسة الثانوى	م2	12	450	0	450	5,400	90.00%	4,860.00	باقى شغل مقاول البلاط حمد الهديان
	المدرسة التحفيظ	م2	12	1540	0	1540	18,480	90.00%	16,632.00	
	الاجمالى								37,044.00	

مدير الإدارة الفنية

م/ فخرى حامد

مدير المشروع

م/ محمد اسامة

يعتمد مدير الشركة :-

م/ صالح عبد العزيز الخنين